





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas			% avance				
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11500101	proagua 2024	telemetría en pozos 2,1,5, de acueducto I,ubicados en arroyo san José en san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500102	proagua 2024	telemetría en pozos 1,2,3,4,5,6,7 y 9, de acueducto II,ubicados en arroyo san José en san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	12,000,000	10,990,307	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500103	proagua 2024	construcción de tercer circuito de agua potable a base de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, para la colonia ejidal primera etapa incluye interconexión: primera interconexión a línea de conducción, san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	22,696,663	22,696,663	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500201	prodder 2024	ampliación de red de agua potable a base de tubería de 3" pvc hidráulico 470 tomas domiciliarias en colonia santa rosa, municipio de los cabos, bcs, incluye interconexión a línea de conducción	OBR	OBR	6,335,154	5,930,172	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500301	recursos propios	red de distribución de agua potable a base de tubería de pvc de 3" de diámetro rd 32.5, en colonia valle del cabo alto tercera etapa, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	2,400,000	3,272,521	1,705,301	0	0	0	0	71.05%	52.11%	0.00%	0.00%
11500302	recursos propios	perforación en pozo playero, para reforzar la producción de planta desaladora I, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500303	recursos propios	perforación en pozo de agua potable "parque Juárez" en colonia centro, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500304	recursos propios	construcción de nave para planta potabilizadora en pozo "la san luqueña", en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	3,000,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500305	recursos propios	construcción de nave para planta potabilizadora en pozo "parque Juárez", en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	5,000,000	5,097,093	2,448,070	0	0	0	0	48.96%	48.03%	0.00%	0.00%
11500306	recursos propios	construcción de colector a gravedad con 600 mts. de tubería de pvc sanitaria rd-35 de 12" de diam. y 295 mts. de tubería sanitaria rd-35 de 8" de diam. y 43 descargas sanitarias en la comunidad de miltales, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	11,702,123	11,702,123	4,048,748	0	0	0	0	34.60%	34.60%	0.00%	0.00%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 REVISADO GONZALEZ TALAMANES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Visto OLIVERA GUTIERREZ MARIA XERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AUTORIZADO RODRIGUEZ PINA CAMERON DIRECTOR GENERAL	

LOS CABOS




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave	Nombre	Descripción	FF	UR	Inversión			Metas			% avance					
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod	
11500307	recursos propios	Cabos, bcs. construcción de red de drenaje a base de pvc sanitario, fraccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	1,500,000	2,037,172	1,162,172	0	0	0	0	0	77.48%	57.05%	0.00%	0.00%
11500308	recursos propios	catastro de redes de agua potable en san José del Cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	6,710,500	5,613,407	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500309	recursos propios	elaboración de manuales de procedimientos de obra, para la dirección de planeación y ejecución de obras del oomsapasic	OBR	OBR	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500310	recursos propios	estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de planta de tratamiento en aguas residuales "lagunitas" de 150 lps en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	2,500,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500311	recursos propios	estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de acueducto de tanque 3000 el tezala colonia leonado gastelem tercera etapa, en cabo san lucas, bcs.	OBR	OBR	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500312	recursos propios	elaboración de terminos en referencia para los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental para el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales "lagunitas" de 150 lps. en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500313	recursos propios	elaboración en terminos de referencia para los estudios de factibilidad técnica económica, social y ambiental para el proyecto de acueducto de tanque 3000 el tezala colonia leonado gastelem tercera etapa, cabo san lucas, bcs.	OBR	OBR	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500401	supervision tecnica	supervision tecnica	OBR	OBR	806,880	806,880	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30301001	recursos propios	relocalización de pozo de agua "el bacolte" en la delegación de miraflores, municipio de los cabos, bcs.	OBR	OBR	0	3,004,983	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISIA ALFONSO HERNANDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. OLYVERA GUEVARA MÁRTA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISTA GONZÁLEZ TALAMANTES LÓPEZ ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. RODRÍGUEZ PINA JENIFER DIRECTORA GENERAL





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave	Nombre	Descripción	FF	UR	Inversión		Metas			% avance financiero		% avance metas			
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apc	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
Total Programas y proyectos de inversión					86,351,320	86,351,320	9,364,291	0	0	0	0	10.84%	10.84%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISTA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	AUTORIZA ROBERTO PINA TZUC DIRECTOR GENERAL
--	---	---

LOS CABOS
OOMSAPAS
 LOS CABOS